

נוסטרומו אנרגיה לימיטד

להלן: ("החברה")

תאריך: 30.10.2022

לכבוד רשות ניירות ערך
לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

הנדון: עדכון סטטוס ולוחות זמנים של פרויקט הילטון בוורלי הילס

בהמשך לדיווחים המיידיים של החברה מהימים 23.2.2022 ו-16.8.2022 (אסמכתאות מס': 2022-01-022039 ו-103849-01-2022, בהתאמה), בהם עדכנה, בין היתר, על סטטוס התקנת מערכת אגירת האנרגיה שלה ותחילת העבודות במלון הילטון שבבוורלי הילס, קליפורניה ("המערכת" ו-"מלון הילטון", בהתאמה), מעדכנת החברה כי התקנת המערכת צפויה להסתיים במהלך הרבעון הראשון של שנת 2023 (במקום עד תום 2022 כפי שדווח בעבר), עקב עדכון תכנית הקונסטרוקציה (support frame) לתמיכה בתאי האגירה (ה-IceBrick™), וזאת לאור ממצאים שנתגלו באתר במהלך העבודה. יצוין שהמערכת תותקן בחלל בתוך בניין מלון הילטון, ותשמש בין היתר כמרכז מבקרים והדגמה. העבודה בחלל בתוך מלון הילטון אורכת זמן ארוך מהרגיל (הצפוי בדרך כלל לעמוד על כ-3-4 חודשים מקבלת האישורים הנדרשים) בגלל מגבלות על זמן ביצוע עבודות הכרוכות ברעש. כל רכיבי המערכת מוכנים להתקנה ומעבר לשינוי האמור החברה אינה צופה בשלב זה עיכובים נוספים.

האמור לעיל ביחס להערכותיה של החברה בדבר המועד הצפוי להשלמת עבודות התקנת המערכת במלון הילטון ובאופן כללי מהווה "מידע צופה פני עתיד", כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר מבוסס על מידע המצוי בידי החברה נכון למועד זה, וכן על הערכות החברה וציפיותיה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה, ואין באמור לעיל כדי לחייב ו/או להבטיח כי עבודות ההתקנה כאמור תושלמנה עד לתום הרבעון הראשון של שנת 2023.

בברכה,

נוסטרומו אנרגיה לימיטד
באמצעות: יורם אשרי, מנכ"ל